

Proyecto Realineación de La Barbosa – Municipio de San Juan - Saved

Capex

General Detalle Planteamiento Costos Anotaciones Related ▾

 Año Fiscal	*  2023	 Número de Planteamiento	2023-45195
 Tipo de Planteamiento	* Extensión Vigencia Cuenta	 Agencia	*  Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)
 Tipo de Fondo	 Fondo SRF	 Clase de Fondo	 Fondos Especiales Estatales
		 Solicitante	*  Lizanllela Matos Sánchez

Resumen Planteamiento

 Título

* Proyecto Realineación de La Barbosa – Municipio de San Juan

 Resumen

* Se solicita la extensión de vigencia hasta el 30 de junio de 2024 del proyecto Realineación de La Barbosa – Municipio de San Juan

 Esta transacción ha sido autorizada por la Autoridad Nominadora.

 ☒

 Certifico que los fondos NO están disponibles y el gasto no está contemplado dentro del presupuesto de la agencia.

 ☐

 Certifico que los fondos están disponibles y que este gasto está contemplado dentro del presupuesto de la agencia, que la agencia no proyecta sobregiro al cierre del año fiscal corriente.

 ☒

Proyecto Realineación de La Barbosa – Municipio de San Juan - Saved
Capex

General **Detalle Planteamiento** Costos Anotaciones Related ▾

 Número de Proyecto	---		
 Justificación	* Proyecto en construcción con un 63% de completado y una fecha estimada de terminación de 31 de marzo de 2024. Se requiere extender el tiempo de vigencia hasta el 30 de junio de 2024 para continuar con la construcción del proyecto y cierre administrativo.		
 Cífra de Cuenta	* 030-052882	 Vigencia Actual	* 06/30/23
 Vigencia Solicitada	* 06/30/24		
 Razón de Extensión	* Los atrasos en este proyecto se deben a condiciones diferentes de site encontradas principalmente material inestable en el área de la rotonda que ha causado una sobrecarga de estabilización de terreno. Además, coordinaciones vía libres con LUMA Energy que demoraron 9 meses en coordinación.		

Proyecto Realineación de La Barbosa – Municipio de San Juan - Saved
Capex

General **Detalle Planteamiento** **Costos** Anotaciones Related ▾

Costos				
🕒	Tipo de Costo ▾	Núm. Cta. Bancaria ▾	Costo ▾	Created On ▾
	Débito	030-052882	\$3,553,865.00	03/20/23 4:07 p.m.

General

Related

▼

Nombre	Anotación	
Fase Inicial	Analista	
Fase Final	Gerente	
Monto a Recomendar	\$3,553,865.00	
Vigencia Aprobada	06/30/24	
Adjunto Carta ?	No	

Análisis

Se presenta solicitud de autorización para extensión de vigencia de fondos del Proyecto Realineación de La Barbosa – Municipio de San Juan hasta el 30 de junio de 2024. Proyecto en construcción con un 63% de completado y una fecha estimada de terminación de 31 de marzo de 2024. Se requiere extender el tiempo de vigencia hasta el 30 de junio de 2024 para continuar con la construcción del proyecto y cierre administrativo. Los atrasos en este proyecto se deben a condiciones diferentes de site encontradas principalmente material inestable en el área de la rotonda que ha causado una sobrecarga de estabilización de terreno. Además, coordinaciones vía libres con LUMA Energy que demoraron 9 meses en coordinación. La cuantía solicitada es de \$3,553,865.00 y están bajo la cuenta 030-052882 (E9762-9017-1610000-2031-008-2020-SM2). El planteamiento anterior de extensión de vigencia es el 2022-48455.

General

Related

▼

Nombre	Anotación	
Fase Inicial	Gerente	
Fase Final	Pre-Junta	
Monto a Recomendar	---	
Vigencia Aprobada	06/30/24	
Adjunto Carta ?	No	

Análisis

Solicitud de extensión de vigencia de fondos asignados al proyecto de realineación de la Ave. Barbosa en el Municipio de San Juan. La agencia indica que esperan terminar el mismo en marzo del 2024 aproximadamente. . Luego de evaluar la transacción solicitada conforme a las normativas vigentes recomendamos que la misma sea remitida a la JSF para su debida evaluación.